

| ID | СМР | Ед. мярк | Количес | Дневна произв | Продължител | Начало | Край | Последоват | Материали | Ресурси |
|----|--|----------|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|--|
| 1 | Дейности по изграждане , ремонт и поддръжане на улична мрежа и общински пътища в община Златоград | | | | 8 days | Mon 03.06.19 | Mon 10.06.19 | | | |
| 2 | Обособена позиция №1 "Благоустройство ул. Младост" с. | | | | 8 days | Mon 03.06.19 | Mon 10.06.19 | | | |
| 3 | Получаване на писмено известие от Възложителя за започване изпълнението на обекта. | | | | 0 days | Mon 03.06.19 | Mon 03.06.19 | | | |
| 4 | Временно строителство, мобилизация на строителната техника и | | | | 1 day | Mon 03.06.19 | Mon 03.06.19 | 3 | | |
| 5 | Благоустройство ул. Младост с. Долен, община Златоград | | | | 6 days | Tue 04.06.19 | Sun 09.06.19 | | | |
| 6 | Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт | м3 | 150,00 | 150 | 1 day | Thu 06.06.19 | Thu 06.06.19 | 12SS+1 day | | Багер |
| 7 | Натоварване земни почви на транспорт с багер | м3 | 150,00 | 150 | 1 day | Thu 06.06.19 | Thu 06.06.19 | 6SS | | Багер |
| 8 | Превоз земни почви до 10км | м3 | 150,00 | 150 | 1 day | Thu 06.06.19 | Thu 06.06.19 | 7SS | | Самосвал |
| 9 | Разваляне бет.настилка, натоварване и превоз бетонови стр.отпадъци | м3 | 36,75 | 40 | 1 day | Tue 04.06.19 | Tue 04.06.19 | 4 | | Багер с чук ;Багер ;Самосвал |
| 10 | Направа на армирана бетонова настилка, включително вкл.пол на арм.мрежа превоз на бетон/ | м2 | 245,00 | 40 | 3 days | Wed 05.06.19 | Fri 07.06.19 | 9 | Бетон; Арматурна мрежа | Работник [6];Бордови автомобил [2];Бетоновоз[2] |
| 11 | Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м | м | 13,50 | 13.5 | 1 day | Fri 07.06.19 | Fri 07.06.19 | 17SS | Бетоново корито; Пясък; Метална решетка | Работник [2] |
| 12 | Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка | м2 | 200,00 | 200 | 4 days | Wed 05.06.19 | Sat 08.06.19 | 9 | Едроломен камък;Трошен | Работник [3];Багер ;Валяк |
| 13 | Направа на открита отводнителна канавка от бетон | м | 100,00 | 70 | 1 day | Fri 07.06.19 | Fri 07.06.19 | 14SS | Бетон; Кюфраж | Работник [8] |
| 14 | Доставка и полагане бордори 15/25/50 - вибропресовани сиви | м | 370,00 | 70 | 2 days | Fri 07.06.19 | Sat 08.06.19 | 17SS | Бордюр; Бетон | Бордови автомобил [3];Работник [12] |
| 15 | Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/ | бр. | 5,00 | 5 | 1 day | Sat 08.06.19 | Sat 08.06.19 | 11 | Сегмент; Циментов | Работник [2] |
| 16 | Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ-ф600 | бр. | 5,00 | 5 | 1 day | Sat 08.06.19 | Sat 08.06.19 | 15SS | Капак; Гривна | Работник [2];Бордови автомобил |
| 17 | Доставка,полагане и подравняване на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 158,00 | 158 | 1 day | Fri 07.06.19 | Fri 07.06.19 | 8 | Трошен камък | Самосвал ;Багер ;Валяк ;Еднобандажен валяк ;Грейдер;Водоноса ;Работник [2] |
| 18 | Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/ | т | 95,00 | 95 | 1 day | Sun 09.06.19 | Sun 09.06.19 | 20SS | Асфалтобетон плътна смес | Асфалтополагаща машина ;Валяк пневматичен ;Валяк 10т;Валяк 2т;Работник [4] |
| 19 | Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови | м2 | 792,00 | 792 | 1 day | Sun 09.06.19 | Sun 09.06.19 | 14 | Битумна емулсия | Работник ;Гудронатор ;Метачна машина ;Водоноса |
| 20 | Превоз плътна и не плътна асфалтова | т/км | 4106,30 | 4110 | 1 day | Sun 09.06.19 | Sun 09.06.19 | 19SS | | Самосвал |
| 21 | Предаване обекта на Възложителя. Демобилизация. | | | | 1 day | Mon 10.06.19 | Mon 10.06.19 | 18 | | |

